Fertigstellungsanzeige für die Inbetriebnahme der Fernwärmeübergabestation

STADTWERKE BAMBERG

Stadtwerke Bamberg
Wärme- und Energieerzeugungs GmbH
Margaretendamm 28
96052 Bamberg

Vertragspartner:

Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon (für eventuelle Rückfragen)

Heizungsinstallateur:

Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon (für eventuelle Rückfragen)

Der Antrag zur Inbetriebsetzung ist mindestens fünf Tage vor dem gewünschten Termin einzureichen! Für die Inbetriebsetzung der Kundenanlage wird kein Kostenbeitrag erhoben. Ist eine beantragte Inbetriebsetzung der Kundenanlage aus Gründen, die der Kunde verursacht hat, nicht möglich, werden dem Kunden hierfür sowie für jede vergebliche Inbetriebsetzung 75 € (Netto) berechnet.

Hiermit stelle(n) ich/wir den Antrag, die Kundenanlage

Straße, Hausnummer **zum** Datum (TT/MM/JJJJ) **in Betrieb zu setzen.**

Der Heizungsfachbetrieb versichert, dass die Fernwärmeanlage/Kundenanlage unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften und nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den Bestimmungen der Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der Stadtwerke Bamberg, errichtet worden ist. Erforderliche Prüfungen sowie Spülungen und Druckproben wurden gemäß AGFW - Richtlinien durchgeführt. Die Anlage darf nur mit aufbereitetem (entsalzte) Wasser gefüllt und betrieben werden. Die Stadtwerke Bamberg übernehmen keine Haftung für die vom Heizungsfachbetrieb ausgeführten Arbeiten.

Zur Inbetriebnahme müssen <u>ALLE</u> unten stehenden Punkte mit JA angekreuzt werden!

JA	NEIN	
☐	☐	Potentialausgleich an Vor- und Rücklauf der Fernwärmerohrleitungen installiert
☐	☐	Potentialausgleich an der Fernwärme-Übergabestation installiert
☐	☐	Stromanschluss über CE Steckdose und separaten FI/LS-Schutzschalter installiert
☐	☐	Gebäudeheizung ist gespült worden
☐	☐	Gebäudeheizung ist mit entsalztem Heizungswasser gefüllt
☐	☐	Abblaseleitung des Sicherheitsventiles ist sicher abgeführt

Heizungsfachbetrieb:

Datum, Stempel, Unterschrift

▶ WIRD VON DEN STADTWERKEN AUSGEFÜLLT

Bei der Inbetriebnahme festgestellte Mängel:

.....

.....

.....

☐ Inbetriebnahme ist durchgeführt

☐ Inbetriebnahme ist **nicht** durchgeführt

Stadtwerke Bamberg:

Datum, Unterschrift

Heizungsfachbetrieb:

Datum, Unterschrift

Wir bewegen Bamberg.
www.stadtwerke-bamberg.de